

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN ANDRÉS TEOTILALPAM

2023-2025

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA



RESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Andrés Teotilalpam
Dtto. Cuicatlán, Oax.
2023-2025

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Andrés Teotilalpam
Dtto. Cuicatlán, Oax.
2023-2025

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. San Andrés Teotilalpam
Dtto. Cuicatlán, Oax.
2023-2025

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. San Andrés Teotilalpam
Dtto. Cuicatlán, Oax.
2023-2025

TESORERÍA
Mpio. San Andrés Teotilalpam
Dtto. Cuicatlán, Oax.
2023-2025

EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MAYOLTIANGUIS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEOTILALPAM, DISTRITO CUICATLÁN, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TEOTILALPAM, CC. C. JORGE GREGORIO DÁVILA, C. BONIFACIO MATÍAS MORALES, C. PAULA GUZMÁN GONZÁLEZ Y C. JAVIER GAYTÁN VALENCIA, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA Y REGIDOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ING. VICTOR ISIDRO INOCENTE EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA DE LA EMPRESA VICTOR ISIDRO INOCENTE, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MAYOLTIANGUIS, EJECUTADA CON LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL : RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), PARA EL EJERCICIO 2024, CON UN IMPORTE CONTRATADO DE \$ 1,149,882.03 (UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N.).

UBICACIÓN:

ESTADO: ((20)) OAXACA
REGION: ((01)) SIERRA DE FLORES MAGÓN
DISTRITO: ((05)) CUICATLÁN
MUNICIPIO: ((098)) SAN ANDRÉS TEOTILALPAM
LOCALIDAD: ((0012)) SANTIAGO MAYOLTIANGUIS

REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. San Andrés Teotilalpam
Dtto. Cuicatlán, Oax.
2023-2025

DATOS GENERALES:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN). 2024

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: FAISMUN/098/006/2024 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2024

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE TERRENO NATURAL ESTABLECIENDO REFERENCIAS, EXCAVACIONES EN CORTE EN REBAJES DE CORONA EN TERRENO NATURAL TIPO II CON MAQUINARIA A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. PARA DAR NIVEL DE SUBRASANTE, AFINE Y COMPACTACIÓN AL 90% DE SU P.V.S.M. PROCTOR ESTÁNDAR, PARA DESPLANTE DE PAVIMENTO, CONSTRUCCIÓN DE CUNETA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA NORMAL F'C = 150 KG/CM2 DE 1.00 MT DE ANCHO Y DE ESPESOR DE 0.10 MTS, REVENIMIENTO DE 12 CM., CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE RESITENCIA NORMAL DE F'C= 150 KG/CM2 DE SECCION 0.15 X 0.15 MTS., PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA, CON UN F'C=250KG/CM2 CON T.M.A. DE 1 1/2", DE 15 CMS DE ESPESOR, CON UN REVENIMIENTO DE 10 + - 2 CMS, TERMINADO RAYADO CON PEINE, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN CAMIÓN DE VOLTEO AL 1ER KM., VOLUMEN MEDIDO SUELTO, APLICACIÓN DE PINTURA DE COLOR AMARILLO TRÁFICO, CON MICROESFERA, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Y COLOCACIÓN DE LETRERO NOMINAL DE LA OBRA

RUBRO	SUBCLASIFICACIÓN:	PAVIMENTACIÓN
URBANIZACIÓN		
CONSTRUCCIÓN		
CONTRATO	INCIDENCIA:	COMPLEMENTARIA
19 DE AGOSTO DE 2024	FECHA PROGRAMADA DE TÉRMINO:	17 DE OCTUBRE DE 2024
19 DE AGOSTO DE 2024	FECHA DE CONCLUSIÓN:	17 DE OCTUBRE DE 2024
824.00 M2	BENEFICIARIOS:	126

CONSTRUCCIONES L&V
ASESORÍA TÉCNICA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL
Ing. Victor Isidro Inocente
R.F.C INV900208DB1
TEL. 233 36 0558
Calle Justo Sierra No. 1
San Felipe Usila, Oax.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN ANDRÉS TEOTILALPAM

2023-2025

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 1,207,379.07	\$ 1,149,882.03	
RAMO 33 FONDO IV			
RAMO 28			
APORTACIÓN ESTATAL			
BENEFICIARIOS			
OTROS			
TOTAL	\$ 1,207,379.07	\$ 1,149,882.03	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS TEOTILALPAM, CUICATLÁN, OAXACA.


PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO A LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMADO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: VICTOR ISIDRO INOCENTE
REPRESENTANTE: ING. VICTOR ISIDRO INOCENTE
CARGO: PERSONA FISICA
R.F.C.: IIIV900208DB1
DIRECCIÓN: CALLE JUSTO SIERRA NÚMERO 1, SAN FELIPE USILA, OAXACA, C.P. 68490

CONSTRUCCIONES L & V
ASOCIACIÓN TÉCNICA Y CONSULTORÍA DE OBRA CIVIL
Ing. Victor Isidro Inocente
R.F.C. IIIV900208DB1
TEL. 959 106 0558
ING. VICTOR ISIDRO INOCENTE
PERSONA FISICA
San Felipe Usila, Oax.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Andrés Teotilalpam
Dpto. Cuicatlán, Oax.

C. JORGE GREGORIO DÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL


REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. San Andrés Teotilalpam,
Dpto. Cuicatlán, Oax.

C. PAULA GUZMÁN GONZÁLEZ
REGIDOR DE HACIENDA

RECIBE LA OBRA:


SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Andrés Teotilalpam,
Dpto. Cuicatlán, Oax.

C. BONIFACIO MATÍAS MORALES
SINDICO MUNICIPAL


TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Andrés Teotilalpam,
Dpto. Cuicatlán, Oax.
2023-2025

C. JAVIER GAYTÁN VALENCIA
REGIDOR DE OBRAS
REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. San Andrés Teotilalpam,
Dpto. Cuicatlán, Oax.
2023-2025